



Utgave: 1

Dato: 10.7.2013

Erstatter:

**FORMÅL:** Dokumentet viser hvilke elementer som skal være inkludert i sluttdokumentasjonen til Stjørdal kommune. Sluttdokumentasjonen skal være godkjent før sluttoppstilling med slutfaktura får sendes. Detaljert beskrivelse av innhold, se kap. 3.9 i VA-norm.

**FAKTA**

Prosjektnavn:

Ansvarlig utførende:

Kontaktperson:

Tlf.:

Byggherrens representant:

<b>SJEKKLISTE</b>	IA = Ikke aktuelt	IA	Ja	Nei	Merknader/dato
<b>1 "As-built"-dokumentasjon</b>					
1.1 Plantegning					
1.2 Detaljer som ikke framgår tydelig av plantegning					
1.3 Kumkort vannkummer					Bruk Stjørdal kommunes standard kumkort; Vedlegg A (til VA-norm)
1.4 Kumkort spillvannskummer					-----  -----
1.5 Kumkort overvannskummer					-----  -----
1.6 Innmålinger iht. VA-norm kap. 3.9 og 3.9.3 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Utskrift av KOF-filer</li> <li>• CD med KOF-filer</li> </ul>					
<b>2 Rørinspeksjon av spill- og overvannsledninger (se kap. 3.9.2 i VA-norm)</b>					Skal leveres og godkjennes <u>før asfaltering</u> . (Skal i tillegg ligge ved sluttdokumentasjonen)
2.1 Skriftlig rapport					
2.2 DVD med rørinspeksjon og tekstfil for innlegging i Gemini VA					
<b>3 Rapport trykkprøving av trykkledninger</b>					
<b>4 Komplette KS- og HMS-dokumentasjon</b>					Inkludert dokumentasjon av evt. avvik fra originalplanen (jfr. kap. 3.6 i VA-norm)
<b>5 Journal fra sveising av PE-rør</b>					
<b>6 Ferdigattest</b>					
<b>7 CD med bilder og kumbilder fra anlegget (se kap. 3.9.3)</b>					
<b>8 CD med anleggsrapporten digitalt</b>					
<b>Henvisninger:</b>					
1. <a href="#">VA-norm for Stjørdal kommune</a>					

**KONTROLLERT**

Dato:

Signatur(ansv. utførende):

**GODKJENT**

Dato:

Signatur(byggherre):

**IKKE GODKJENT**

Dato:

Signatur(byggherre):

Årsak: