

VEDLEGG 1

Norsk Rørsenter AS

KUMSKJEMA			
Prosjekt:	Kum nr:	Kumtype (Vann,)	Byggherre:
Sted/gate:	Profil nr:		Hovedentreprenør
Tegning nr:	Kontrollør:		Firma:
Diameter kum:	Materiale kum:		

ETTER RØRLEGGING

N

Kum:

Kum:



Kum:

Kum:

NEI	JA		Kravr	Kontr	Kontr
		1 Bunnseksjon tilfredsstillende utført	C1		
		2 Kumgjennomføringer tilfredsstillende utført	C1		
		3 Kumringer tilfredsstillende montert	C1		
		4 Rør og rørdeler i h.h.t. tegninger/spesifikasjoner	C2		
		5 Forankring av rør og rørdeler i h.h.t. tegninger/spesifikasjoner	C1		
		6 Kumstige/mellomdekke i h.h.t. spesifikasjoner og krav	C2		
		7 Merking av kum innvendig mtp. Styrkeklasse, betongkvalitet, produsent m.m.	A1		
		8 Generell tilstand av kum m/innhold i h.h.t. krav gitt i A2	A2		
		9 Tetthetsprøving utført med luft i h.h.t. NS 3550	B5		
		10 Tetthetsprøving utført med vann i h.h.t. NS 3551	B5		
		11 Jordingskabel er ført inn i kabelkum	C2		
		12 4 mm nylontau er trukket gjennom samtlige trekkerør og hengt opp med 2 m	C2		
		13 Måleutstyr i h.h.t. beskrivelse	C2		
		14 Kumlokk og ramme i h.h.t. monteringsanvisning	C1		