Godt Vann Drammensregionen	Rørarbeider i grøft: Kontroll av jordings-/utjevningsforbindelse	Vedlegg 1-2 Utarbeidet: 2010

Mange bygninger har etablert jordings- / utjevningsforbindelse av sitt elektriske anlegg via sine private stikk-ledninger for vann og / eller avløp. Ved reparasjon eller utskifting av slike ledninger, kan forbindelsen bli brutt eller skadet. Selve rørleggerarbeidet kan også være beheftet med berøringsfare. Før arbeid i tilknytning til private stikkledninger, skal derfor bygningers jordings- / utjevningsforbindelse kontrolleres etter denne prosedyre.

Meldingen gjelder:	☐ Arbeid på privat stikkledning. ☐ Arbeid på kommunal hovedledning.
Opplysninger om bygningen:	Eier: ..... (Navn) ..... (Adresse)
	Adresse: ..... (Gnr. / Bnr.) ..... (Adresse)
Kontroll-arbeid:	Kontroll er utført av registrert elektro-entreprenør: Firma: ..... (Navn) ..... (Adresse) Firma-repr.: ..... (Navn) ..... (Tlf.)
	Registrert **elektro-entreprenør** skal kontrollere og dokumentere bygningers jordings- / utjevningsforbindelse:

Før anleggsutførelse:	**Under anleggsutførelse**	**Etter anleggsutførelse**
..... (Dato)	..... (Dato)	..... (Dato)
..... (Signatur)	..... (Signatur)	..... (Signatur)

- Det skal dokumenteres at jordings- / utjevningsforbindelsen er i orden under arbeid og etter at tiltaket er utført.
- Dersom jordings- / utjevningsforbindelsen blir påvirket av de rørtekniske arbeider, skal forbindelsen réetableres etter dagens krav.

Utførende entreprenør:	Grave- og / eller rørleggerarbeid utføres av: Firma: ..... (Navn) ..... (Adresse) Firma-repr.: ..... (Navn) ..... (Tlf.)
Kvittert mottak:	Eier eller eiers representant: ..... (Navn) ..... (Tlf.)
Skjema Distribueres:	**1**: Hvit: Bygningens eier. **2**. Rosa: Netteier. **3**. Gul: kommunen, Vann / Avløp. **4**. Hvit: Utsteder av skjemaet.